



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ŽUPANIJA ISTARSKA**  
**GRAD BUZET**  
**Upravni odjel za gospodarenje**  
**prostorom**

Klasa: 361-01/14-01/29  
Ur.broj: 2106/01-04-01-14-1  
Buzet, 26. ožujak 2014.

**SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE**

**- o v d j e -**

**PREDMET: Dostava Izvješća o ostvarenju Programa gradnje i  
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne  
infrastrukture za 2013. godinu**

Dostavlja se na razmatranje i očitovanje prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Moli se Naslov da isto razmotri i uputi na razmatranje i donošenje Gradskom vijeću Grada Buzeta.



**PROČELNICA**  
**Anica Milković Grbac**

**PRIVITAK:**

- Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

**Obrazloženje uz godišnji obračun Proračuna za 2013. godinu****Izvješće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja  
komunalne infrastrukture za 2013. godinu**

Ovim obrazloženjem obuhvaćeni su podaci o stanju realizacije pojedinih stavaka Proračuna za 2013. RAZDJELA 4. Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, kako slijedi:

**Održavanje atmosferskih voda**  
**Održavanje čistoće javnih površina**  
**Održavanje javnih i zelenih površina**  
**Održavanje nerazvrstanih cesta**  
**Održavanje groblja**  
**Hortikulturno uređenje grada**

Obavljanje usluga tekućeg održavanja komunalne infrastrukture ugovoreno je sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na godišnjoj razini s trgovačkim društvom „Park“ d.o.o.. Stavke su ugovorene i realizirane u cijelosti u granicama osiguranih sredstava.

**Stavka «Obilježavanje naselja, ulica, cesta prometnom signalizacijom»**

Stavka je planirana u iznosu 101.687,50 kn, ugovorena u iznosu 46.546,25 kn za nabavu, montažu i zamjenu nedostajuće i oštećene prometne signalizacije, te fakturirana u iznosu 40.983,75 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** u 2014. godinu iznosa od **5.562,50 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza za dobavu i montažu treće tabele Buzet – grad prijatelj djece na cesti D-201.

Stavka « **Održavanje naselja**» planirana je u iznosu 674.178,87 kn, ugovorena je u iznosu 518.233,00 kn, te fakturirana u iznosu 491.331,19 kn za radove uređenja parkirališta i oborinske odvodnje parkirališta uz Dom zdravlja i Trga Goričica, rekonstrukciju oborinske odvodnje naselja Sv. Donat i Komušćica, sanaciju nogostupa uz Erste banku, popravak okova stolarije svlačionica nogometnog stadiona Most, radove rekonstrukcije oborinske odvodnje i uređenja puta u naselju Mali mlun, rekonstrukciju oborinske odvodnje naselja Vrh, popravak sata na zvoniku u Roču, zamjenu dva mehanizma javnog sata, rekonstrukciju staza uz dječje igralište u Sportskoj ulici, zatrpavanje kaverne ispod Pengari, te ostale zahvate održavanja naselja financirane iz tekuće pričuve gradonačelnika.

Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 182.847,68 kn**, od čega **26.901,81 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza izvedbe drenaže uz nogostup u Ul. II. istarske brigade, sanaciju nakon nevremena oštećenja na krovu crkve Sv. Ane, rekonstrukciju oborinske odvodnje u naselju Roč, te zamjenu jednog mehanizma javnog sata, te **155.945,87 kn** planiranih i neugovoreni sredstava za sanaciju oštećenih zidova u Starom gradu.

Stavka «**Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 340.000,00 kn. Stavka je ugovorena po provedenoj javnoj nabavi, radovi izvršeni u cijelosti i fakturirani u iznosu 332.937,07 kn.

Stavka «**Sanacija klizišta Juradi**» planirana je u iznosu 178.866,25 kn i realizirana u iznosu 174.253,74 kn, od čega 86.803,75 kn za radove sanacije dijela nerazvrstane ceste kroz naselje (ugovorna obveza iz 2012.), te 87.449,99 kn za sanaciju dijela kolničke konstrukcije u naselju.

Predlaže se **prijenos u iznosu 4.600,00 kn** neutrošenih i neugovoreni sredstava za podmirenje troškova dva inicijalna mjerenja pomaka, te se **predlaže stavku povećati za dodatnih 70.400,00 kn u 2014.** za radove sanacije šteta nakon posljednjih odrona i periodična mjerenja pomaka.

Stavka «**Sanacija divljih deponija i suzbijanje ambrozije**» planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u iznosu 17.396,88 kn za radove sanacije divljih deponija i uklanjanja neovlašteno odloženog otpada na lokacijama u Ročkom polju i Mašimovoj školji.

Stavka «**Deratizacija i dezinfekcija**» planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Stavka je ugovorena i fakturirana u iznosu 8.375,00 kn.

Stavka «Troškovi veterinarske inspekcije» planirana je u iznosu 30.000,00 kn i u cijelosti ugovorena i fakturirana.

Stavka «Geodetske i ostale intelektualne usluge» planirana je u iznosu 185.250,00 kn, ugovorena je i fakturirana u cijelosti za usluge nadzora radova adaptacije sanitarnog čvora doma Roč i izvedbe oborinske odvodnje naselja Goričica, nadzora rekonstrukcije nerazvstanih cesta, uslugu Web GIS hostinga prostornih planova grada Buzeta, izradu geodetskih snimaka, geodetskih elaborata za ispravne postupke, izrade elaborata tržišne vrijednosti za nekretnine i zemljišta kojima Grad raspolaže, ispitivanja elektroinstalacija gradskih nekretnina, izrada elaborata i analiza mogućnosti grijanja dječjeg vrtića, nadzor rekonstrukcije krovišta zgrade MO u Roču i društvenog doma Roč, nadzor rekonstrukcije krovišta škole u Račičkom brijegu, nadzor rekonstrukcije krovišta upravne zgrade Grada, nadzor adaptacije poslovnog prostora sa šternom uz društveni dom u Sovinjaku, nadzor rekonstrukcije oborinske odvodnje naselja Mali mlun, troškove pravnog zastupanja u sudskim postupcima, te troškove stručnih vještačenja u postupcima javnih natječaja za dodjelu nepovratnih sredstava, troškovi izdavanja elektroenergetskih suglasnosti, usluge izvedbe kanalizacijskih i vodovodnih priključaka, troškovi utvrđivanja međa, izrada podloga za uspostavu geoportala prostornih planova i sl.

Stavka «Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara» planirana je u iznosu 5.000,00 kn. Stavka je ugovorena, realizirana i fakturirana u iznosu 4.943,75 za postupanja po nalogu komunalnog redara.

Stavka «Troškovi održavanja javnih satova» planirana je u iznosu 15.420,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 14.218,87 kn.

Stavka «Utrošena energija za javnu rasvjetu» planirana je u iznosu 550.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 474.436,87 kn.

Stavka «Održavanje javne rasvjete» planirana je u iznosu 124.000,00 kn. Sredstva su ugovorena temeljem četverogodišnjeg okvirnog sporazuma u iznosu 123.975,39 kn i fakturirana u cijelosti.

Stavka «Rekonstrukcija javne rasvjete» planirana je u iznosu 103.400,00 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u iznosu 92.718,75 kn. Realizirana sredstva odnose se na dio radova sanacije pročelja Stari grad po rekonstrukciji JR iz 2012., dio radova rekonstrukcije JR više lokacija (Praščari, Sv. Ivan, bočalište Selca, parkiralište uz Narodni dom), izradu ormarića JR i izdvajanje postojeće instalacije JR iz TS, te rekonstrukcija JR naselja Kotli.

**Predlaže se prenijeti u 2014.** neutrošena sredstva u iznosu **29.681,25 kn** za planiranu i nerealiziranu rekonstrukciju JR uz poligon i društvenu zonu Franečići, te JR društvenog doma Mlini.

Stavka «Prijenos Parku za sanaciju odlagališta» planirana je u iznosu 2.106.495,40 kn od čega 1.754.495,40 vlastitih sredstava. Stavka je realizirana u iznosu 262.622,77 kn za radove na izgradnji treće sanitarne kazete, rekonstrukciju sustava oborinske odvodnje dijela odlagališta, nabavu opreme na odlagalištu Griža i prekrivke roll kontejnera, uslugu strojnog drobljenja kamenog materijala, nabavu dodatnih kontejnera za papir, te troškove pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice.

**Predlaže se namjenski prijenos 1.494.918,68 kn** u 2014. godinu za nastavak aktivnosti na izgradnji pretovarne stanice, te sufinanciranje nabave novog komunalnog vozila.

Stavka «Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže» planirana je u iznosu 527.071,60 kn, a realizirana kroz namjenski prihod u iznosu 453.084,60 kn. Stavka nije ugovarana ni utrošena u izvještajnom razdoblju, te se predlaže **namjenski prijenos** u cijelosti realiziranih sredstava u iznosu **453.084,60 kn** u 2014. godinu za nastavak aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji vodovodnih ogranaka.

Stavka «Prijenos Parku za izgradnju kanalizacije» planirana je u iznosu 3.102.309,87 kn. Stavka je realizirana u iznosu 350.738,20 kn za zahvate izgradnje kanalizacije u Starogradskoj jezgri tj. dionice Vela Šterna – Baštion i Mala vrata – Kula, dionice St. grad – Ričica, te izgradnje kanalizacije Most – Juričići II faza obzirom na značajno učešće Hrvatskih voda u sufinanciranju tih investicijskih projekata.

**Predlaže se prijenos svih neutrošenih sredstava u iznosu 2.751.571,67 kn** za daljnji nastavak aktivnosti izgradnje kanalizacije u 2014. , uz povećanje za dodatnih **500.000,00 kn**.

Stavka « **Prijenos Parku za izradu projekata kanalizacije i izgradnju primarnog sustava** » planirana je u iznosu 140.000,00 kn. Stavka je ugovorena u cijelosti, a fakturirana u iznosu 70.600,00 kn za uslugu izrade projektne dokumentacije za kanalizacijske odvojkje Srnegla i Ulicu 1. maja.

Predlaže se **namjenski prijenos** ugovorenih i neutrošenih sredstava u iznosu **69.400,00 kn** u 2014. godinu za podmirenje ugovorene usluge izrade idejnog i glavnog projekta za izgradnju kanalizacije naselja Srnegla.

Stavka « **Prijenos Parku za ispitivanje vodonepropusnosti** » planirana je u iznosu 130.000,00 kn. Stavka je ugovorena i fakturirana u cijelosti u iznosu 129.806,47 kn za financiranje usluge ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava od ovlaštene tvrtke u iznosu 59.900,00 kn, te za zahvate sanacije sustava temeljem nalaza ispitivanja za naselje Korenika u iznosu 69.906,47 kn.

Stavka « **Adaptacija i održavanje poslovnih prostora** » planirana je u iznosu 300.000,00 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u iznosu 291.106,83 kn od čega za priznavanje ulaganja u poslovne prostore po ugovorima iz prethodnog razdoblja 71.008,72 kn, te izvršene radove tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 220.098,11 kn za zahvate sanacije krovšta zgrade Fontika u Starom gradu, popravak krovšta uslijed propuštanja poslovnog prostora u zakupu u ul. J. Ivančića, popravak dimnjaka uslijed propuštanja u poslovnom prostoru Konobe Sovinjak, adaptacija i unutrašnje uređenje prostora sa šternom uz društvene prostorije u Sovinjaku radi privođenja namjeni poslovnog prostora, sanaciju štete od nevremena u prostoru u sportskoj ulici, izvedba vodovodnih priključaka za prostor u Sjevernoj ulici, Prostor Vela vrata u Roču, rekonstrukciju dotrajalog krovšta i sanitarnog čvora prostora Vela vrata u Roču i odvajanje vodovodne instalacije s rekonstrukcijom kanalizacijskog voda i uvođenja zasebnog mjerenja za poslovne prostore u Ul. II istarske brigade 3.

Predlaže se **prijenos neutrošenih 8.893,17 kn** za rashode tekućeg i investicijskog održavanja obzirom na značajno smanjenje stavke u 2014. godini.

Stavka « **Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada** » planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 14.999,64 kn.

Stavka « **Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starim gradovima Buzetu, Roču i Humu** » planirana je i realizirana u cijelosti u iznosu 7.500,00 kn.

Stavka « **Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore** » planirana je u iznosu 1.055.000,00 kn, ugovorena je u ukupnom iznosu od 972.713,11 kn. Stavka je fakturirana u ukupnom iznosu 927.588,11 kn, od čega 667.618,49 kn za radove na društvenom domu u Roču, 84.878,75 kn za radove rekonstrukcije krovšta zgrade MO Roč, 142.634,87 za rekonstrukciju krovšta škole u Račićkom brijegu, 4.200,00 kn za zamjenu vrata doma u Marčenegli, 17.125,00 kn za oblogu gazišta drvom društvenih prostorija MO Sovinjak, 4.000,00 kn za popravak ulaznih vratiju i prozora nakon nevremena doma u Prodanima, 855,00 kn za izvedbu priključka na kanalizaciju za Dom Roč i prostor MO Roč, 3.576,00 kn za sanaciju krovšta prostora Mjesnih odbora nakon nevremena, te 2.700,00 kn za izvedbu rasvjete II. etaže društvenog prostora u Sovinjaku.

Predlaže se **namjenski prijenos neutrošenih sredstava** u iznosu **127.411,89 kn** u 2014. godinu za financiranje ugovorenih i nefakturiranih radova na zamjeni dotrajalih škurnica Doma u Sovinjaku u iznosu 45.125,00 kn, te preostali iznos od 82.286,89 kn za ostale zahvate adaptacija i održavanja prostora Mjesnih odbora.

Stavka « **Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene** » planirana je u iznosu 480.277,63 kn , ugovorena je u iznosu 171.984,50 kn, a realizirana i fakturirana u iznosu 139.866,62 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** svih realiziranih i neutrošenih sredstava u iznosu **340.411,01 kn** u 2014. godinu za podmirenje nefakturiranih ugovornih obveza u iznosu 55.643,75 kn, te za ostale potrebne zahvate tijekom godine.

Stavka « **Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina** » planirana je u iznosu 170.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 163.341,47 kn.

Stavka « **Kapitalna potpora Hrvatskim cestama za izgradnju lijevih skretača za naselje Korenika i Roč - prijenos Hrvatskim cestama** » planirana je u iznosu 1.000.000,00 kn.

Stavka nije realizirana te se predlaže u Proračunu 2014. sredstva **namjenski prenijeti** u 2014. godinu.

Stavka «**Otkup zemljišta i zgrada**» planirana je u iznosu 1.145.012,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 172.169,62 kn; od čega 49.763,62 kn za kupnju zemljišta za proširenje Dječjeg vrtića temeljem predugovora iz prethodnog razdoblja, te 122.406,00 kn za otkup zemljišta za proširenje državne ceste u dijelu autobusnog stajališta Roč i Mažinjica, te 87.000,00 kn za otkup dijela zemljišta za sportsku zonu Sv. Martin (dio isplaćen u 2012.).

Predlaže se **namjenski prijenos svih neutrošenih sredstava u iznosu 972.842,38 kn** za nastavak aktivnosti (sklapanje predugovora) radi rješavanja imovinsko-pravnih poslova za rekonstrukciju D-201 od Buzeta do Požana s dva rotora i jednim križanjem s lijevim skretačima.

Stavka «**Ulaganja u autobusni kolodvor** » planirana je u iznosu 111.500,00 kn na ime prijeboja izvršenih ulaganja u zgradu kolodvora s iznosom zakupnine. Sredstva su realizirana u iznosu 110.574,72 kn.

Stavka «**Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 40.000,00 kn. Stavka je u cijelosti ugovorena za izradu projekata legalizacije za društveni dom Selca, društveni dom u Sv. Ivanu, lovački dom Kortina kod Roča i Lovački dom kod Krušvari.

Predlaže se **namjenski prijenos svih 40.000,00 kn** za podmirenje nefakturiranih ugovornih obveza.

Stavka «**Izrada tehničke dokumentacije**» planirana je u iznosu 1.055.463,90 kn. Stavka je ugovorena u iznosu 1.027.922,25 kn, te fakturirana u iznosu 700.895,75 kn za izradu slijedeće dokumentacije:

- izrada ciljane izmjene i dopune prostornog plana za zonu Griža	40.000,00 kn,
- proj. dokumentacija za lijevog skretača za naselje Roč s D-44	74.062,50 kn,
- geotehn. istražni radovi, PGP i proj. dokumentacija za odron Juričići	69.937,50 kn,
- geotehn. istražni radovi i projekt sanacije odrona Črnica	43.187,50 kn,
- izvedb. projekt rekonstr. D-201 (JR dva rotora, križanja Mažinjica)	67.500,00 kn,
- prometno rješenje obilježavanja kružnog toka uz Dom zdravlja	3.125,00 kn,
- fotogrametrijski snimak partera Starog grada – II dio	81.250,00 kn,
- izrada SEAP-a	25.000,00 kn,
- projekt i troškovnik sanacije pročelja društvenog doma Krušvari	18.000,00 kn,
- glavni projekt rekonstrukcije palače Verzi	87.450,00 kn,
- idejni i izvedbeni projekt križanja Mažinjica	72.250,00 kn,
- idejni projekt nadstrešnice bočališta Sv. Martin	11.250,00 kn,
- izmjene idejnog projekta dogradnje dječ. vrtića	4.000,00 kn,
- program razvoja poduzetničke zone Mala huba	85.625,00 kn,
- projekt nadstrešnice na ulazu u sportsku dvoranu	2.175,00 kn,
- izrada studije izvodljiv. za natječaj za dogradnju dječjeg vrtića	12.500,00 kn,
- trošak vodnog dopr. za prometnice Franečići i Pračana	1.083,15 kn,
- mišljenje inž. elektro struke na proj. legalizacije	2.500,00 kn.

Predlaže sa **namjenski prijenos 261.826,15 kn** u 2014. godinu, od čega 249.589,00 kn za podmirenje nefakturiranih ugovornih obveza:

- projekt adaptacije dijela postojećeg vrtića	68.000,00 kn,
- glavni projekt rekon. odmarališta Vrsar	87.375,00 kn,
- izmjena UPU zone Mala huba 2	85.625,00 kn,
- analiza i prometna rješenja za St. grad	7.500,00 kn,
- izrada izvedbene dokum.za rekonstrukciju kotlovnice dječ.vrtića	1.089,00 kn,

te preostali dio za izradu ostale nedostajuće dokumentacije tijekom godine u iznosu 12.237,15 kn.

Nadalje, predlaže se da se za nefakturiranu ugovornu obvezu izrade geotehn. istraž. radova, PGP i proj.dokum. rekonstrukcije prometnice do odlagališta Griža u iznosu **77.437,50 kn** ne izvrši namjenski prijenos, već bi istu do refundacije Fonda financirao Park d.o.o. kao korisnik sredstava temeljem ugovora s Fondom iz namjenskih sredstava za sanaciju odlagališta (financiranje Fonda 100%).

Stavka «**Rekonstrukcija palače Verzi**» planirana je u iznosu 2.000.000,00 kn kroz trogodišnje razdoblje (300.000,00 kn u Proračunu 2013., zatim 900.000,00 kn u Proračunu 2014., te 800.000,00 kn u Proračunu 2015.).

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava u iznosu 300.000,00 kn** u 2014. godinu radi pristupanja realizaciji projekta po ishodu potvrde glavnog projekta.

Stavka «**Kupnja poslovnog prostora**» planirana je u iznosu 426.500,00. Sredstva su realizirana u iznosu 425.542,89 kn za kupnju poslovnog prostora u Sjevernoj ulici, te je po provedbi natječaja isti dat u zakup.

Stavka «**Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 250.000,00 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u cijelosti u iznosu 249.587,59 kn.

Stavka «**Izgradnja javne rasvjete**» planirana je u iznosu 87.000,00 kn, ugovorena je i fakturirana u iznosu 44.670,00 kn za izgradnju JR prometnice s parkiralištem nasuprot osnovne škole, te dokup angažirane snage za funkcioniranje JR Hum.

Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 42.330,00 kn** za podmirenje ugovorenih i nefakturiranih radova na izgradnji JR odvojka Franečići (Burlović – Sertić).

Stavka «**Uređenje gradskih ulica**» planirana je u iznosu 455.000,00 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u cijelosti u iznosu 454.753,38 kn za realizaciju prometnog odvojka Franečići – zapad..

Stavka «**Usluge stručnog nadzora gradnje**» planirana je u iznosu 131.554,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu 85.325,00 kn i fakturirana u iznosu 71.700,00 kn za obavljene usluge stručnog nadzora uređenja Mašimove školje, uređenje dječjeg igrališta Sportska, igrališta uz Osnovnu školu, uređenje staza u parku Šumica, uređenje malonogometnog igrališta Stari grad, izgradnju IV. faze društvenog doma Vrh, nadzor izgradnje I. faze sportske zone Sv. Martin, nadzor uređenja prometnog odvojka Franečići – zapad. .

Predlaže se **prijenos svih neutrošenih sredstava u iznosu 59.854,00 kn** u 2014. godinu, od čega za podmirenje ugovornih obveza 13.625,00 kn za nadzor JR parkirališta uz Osnovnu školu i radove II. faze sportske zone Sv. Martin, a preostala sredstva za stručni nadzor za prenesene investicije u 2014. godinu.

Stavka «**Uređenje naselja**» planirana je u iznosu 518.225,00 kn. Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 487.687,94 kn za radove uređenja staza u parku Šumica u iznosu 85.998,75 kn, postavu antitraumatske podloge na dječjem igralištu u Sportskoj u iznosu 86.976,46 kn i kod Osnovne škole u iznosu 86.583,50, uređenje malonogometnog igrališta s umjetnom travom u Starom gradu s opremanjem u iznosu 87.450,00 kn, uređenje staza uz dječje igrališta kod Osnovne škole u iznosu 13.175,00 kn, dobave i montaže dodatnih igrala na dječjim igralištima u Sportskoj i kod osnovne škole u iznosu 20.000,00 kn, izgradnju dekorativne rasvjete crkvice Sv. Ane u iznosu 29.825,00 kn, postavu klupčica uz stolariju doma Krušvari u iznosu 13.362,50 kn, otkup angažirane snage za ormarić na javnoj površini ljetne pozornice u Roču u iznosu 12.406,13 kn, izgradnju reflektorske rasvjete na igralištu Barušići u iznosu 18.400,00 kn, zidanje ogradnog zida crkvice Svi sveti u iznosu 29.549,24 postavu zvijezda na novom rotoru, te ishođenje EES za JR Pašutići.

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava u iznosu 29.462,94 kn** za podmirenje ugovorne obveze u iznosu 12.212,50 kn za ograđivanje igrališta St. grad i planiran otkup angažirane snage za društvenu zonu Kajini u iznosu 7.762,50 kn, te preostali iznos za ostale zahvate uređenja naselja.

Stavka «**Uređenje parkirališta Mašimova školja**» planirana je u iznosu 610.000,00 kn.

Stavka je ugovorena u iznosu 456.475,00 kn i fakturirana u iznosu 456.404,24 kn za radove uređenja drugog dijela asfaltiranog parkirališta na lokaciji Mašimova školja.

Predlaže se **prijenos u iznosu 150.000,00 kn** u 2014. godinu za radove uređenja kamionskog parkirališta i označavanje poligona.

Stavka «**Izgradnja društvenog doma Vrh**» planirana je u iznosu 422.500,00 kn. Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 410.806,14 kn za radove III. i IV. faze.

Predlaže se **prijenos neutrošenih 11.693,86 kn** za radove opločenja stubišta i izvedbe ograde istog, obzirom je u 2013. godini bilo neekonomično za tako mali neutrošeni iznos raspisivati javno nadmetanje, a s ciljem sigurnog stavljanja objekta u funkciju.

Stavka «**Izgradnja sportske zone Sv. Martin**» planirana je u iznosu 680.000,00 kn za radove I. i II. faze izgradnje sportske zone, a putem javnog nadmetanja. Radovi su ugovoreni u punom planiranom iznosu, ali su zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta izvedeni i fakturirani u iznosu 561.297,37 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 118.702,63 kn** za podmirenje ugovorne obveze za radove II. faze.

Stavka «**Rekonstrukcija odmarališta Vrsar**» planirana je u iznosu 2.700.000,00 kn kao trogodišnji razvojni program (od čega je 520.000,00 kn planirano u Proračunu 2013., iznos od 770.000,00 kn u Proračunu 2014., te

1.410.000,00 kn u Proračunu 2015.). U tijeku je postupak ishodaenja lokacijske dozvole, te izrada glavnog projekta rekonstrukcije.

Preclaze se **prijenos neutrošenih sredstava u iznosu 520.000,00 kn** u 2014. godinu radi omogućavanja pokretanja postupka javnog nadmetanja za izvođenje radova rekonstrukcije.

REPUBLICA HRVATSKA  
BUZET  
ODJEL ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM  
GRAD BUZET  
ISTARSKA ŽUPANIJA

PROČELNICA ODJELA  
Anica Milković Grbac, dipl.inž.arh.

