



GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju:

- a.) Izvješća o ostvarenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu*
- b.) Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.*

Izjavitelji:

Damir Kajin, gradonačelnik i
Anica Milković Grbac, pročelnica



GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju:

a.) Izvješća o ostvarenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET**

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/23-01/27
URBROJ: 2163-3-03/01-23-3
Buzet, 31.5. 2023.

GRAD BUZET, Gradsko vijeće

PREDMET: Dostava Gradskom vijeću Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu na razmatranje i donošenje

Poštovani,

U privitku sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), dostavljamo Gradskom vijeću grada Buzeta na razmatranje i donošenje prijedlog Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Dostavljen prijedlog Izvješća o izvršenju programa građenja upućuje se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Buzeta istodobno s Izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu.

Po prihvaćanju Izvješća od strane Gradskog vijeća, isto se objavljuje u Službenim novinama Grada Buzeta.

GRADONAČELNIK
Damir Kajin

PRIVITAK:

- Dopis UO za gospodarenje prostorom – dostava Izvješća
- Prijedlog Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
- Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET**

Upravni odjel za gospodarenje prostorom

KLASA: 363-01/23-01/27

URBROJ: 2163-3-04/01-23-1

Buzet, 5.5. 2023.

Grad Buzet - GRADONAČELNIK

- ovdje -

PREDMET: Dostava Gradonačelniku Izvješća o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na razmatranje i upućivanje Gradskom vijeću na donošenje

Poštovani,

U pritvku sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), dostavljamo na razmatranje i upućivanje na donošenje Gradskom vijeću Grada Buzeta prijedlog Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Dostavljen prijedlog Izvješća o izvršenju programa građenja upućuje se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Buzeta istodobno s Izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu.

Po prihvaćanju Izvješća od strane Gradskog vijeća, isto se objavljuje u Službenim novinama Grada Buzeta.

PROČELNICA
Anica Milković Grbac, dipl.inž.arh.

PRIVITAK:

- Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
- Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21 i 10/21), a u svezi s člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana __. lipnja 2023. godine donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

2.

Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavit će se u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

KLASA: 021-05/23-01/____
URBROJ: 2106/01-01/01-23-____
Buzet, __.06. 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Davor Prodan

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje ovo Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

U nastavku su obrazložene planirane aktivnosti i izvršenje istih prema:

- planiranim rashodima Proračuna za 2022. godinu i
- planiranim Programom građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Program 1030: Gradnja objekata i uređaja

Kapitalni projekt K103001: Gradnja objekata i uređaja

Kapitalni podprojekt: Sufinanciranje ŽUC sanacije županijskih cesta

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 180.000,00 kn i ugovoren je u drugom polugodištu u iznosu 150.000,00 kn za sufinanciranje zahvata nastavka rekonstrukcije i proširenja dijela lokalne ceste Roč – Hum. Preostalih 30.000,00 kn bilo je planirano za manje zahvate sanacija na županijskim i lokalnim cestama u suradnji sa ŽUC, međutim ta sredstva nisu ugovorena niti utrošena u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni podprojekt: Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za izgradnju JR Riječka ulica

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 812.412,50 kn i u drugom polugodištu je potpisan Sporazum s Hrvatskim cestama o učešću Grada Buzeta u sufinanciranju radova rekonstrukcije riječke ulice. Sredstva nisu ugovorena niti utrošena u izvještajnom razdoblju, a javna nabava za radove je pokrenuta u 2023. i očekuje se objava u EOJN.

Kapitalni podprojekt: Otkup zemljišta i zgrada

Kapitalni podprojekt je planirana u iznosu 1.494.000,00 kn i realizirana je u izvještajnom razdoblju u iznosu 1.279.900,00 kn.

Utrošena sredstva odnose se na kupnju zemljišta u zoni poslovne i mješovite namjene Baraka i otkup zemljišta za izveden priključak s državne ceste D44 u poslovnu zonu Ročko polje II u iznosu 28.900,00 kn (obveza iz prethodnog razdoblja sukladno ugovoru s Hrvatskim cestama).

Kapitalni podprojekt: Ulaganja u autobusni kolodvor

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 111.500,00 kn i realiziran u iznosu 110.574,72 kn, a sve temeljem višegodišnjeg ugovora.

Kapitalni podprojekt: Izrada tehničke dokumentacije

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 1.466.855,00 kn, ugovoren je u iznosu 1.176.443,51 kn u izvještajnom razdoblju (od čega 207.855,00 kn za ugovorene nefakturirane obveze iz 2021. i ranije) i realiziran u iznosu 615.851,01 kn.

Ugovorena je izrada slijedeće tehničke, projektne i prostorno – planske dokumentacije kako slijedi:

Glavni projekt malonogometnog igrališta u Buzetu (fakturirano)	17.500,00 kn
Glavni projekt prometnice u zoni Mala huba II_I. faza (fakturirano)	36.000,00 kn
Idejni i glavni projekt i troškovnik za grobnu kapelicu na Vrh	45.000,00 kn

Izrada glavnog projekta dječjeg igrališta u Sv. Duhu (fakturirano)	16.250,00 kn
Izrada geodetskog snimka za evidentiranje ceste za kamenolom Čiritež	3.500,00 kn
Izrada projektne dokumentacije za projektiranje prometnica (djelomično fakturirano 90.625,00 kn)	123.125,00 kn
Izrada idejnog rješenja uređenja parkirališta u Starom gradu (fakturirano)	49.000,00 kn
Izrada glavnog projekta sanacije zidina u Starom Gradu (lokacija Baštijon)	6.250,00 kn
Izrada glavnog projekta sanacije konstrukcije zgrade Kovačije u Starom gradu (fakturirano)	16.875,00 kn
Izrada glavnog projekta javne rasvjete od Autobusnog kolodvora do kapelice Sv. Martin (fakturirano)	33.750,00 kn
Izrada idejnog projekta, glavnog projekta i troškovnika za Zonu aktivnog turizma Most (fakturiran dio 51.950,00 kn)	247.625,00 kn
Usluga izrade IV ID Prostornog plana uređenja Grada Buzeta	117.000,00 kn
Usluga izrade glavnog projekta energetske obnove Sportske dvorane (fakturirano)	124.312,50 kn
Usluga energetske pregleda i izrada energetske certifikata za Sportsku dvoranu (fakturirano)	49.875,00 kn
Izrada Izvješća o stanju u prostoru	31.000,00 kn
Izrada troškovnika sanacije zgrade Kovačije u Starom gradu	5.000,00 kn
Iskolčenje dionice javne rasvjete od Autobusnog kolodvora do kapelice Sv. Martin i izrada geodetskog snimka za potrebe projektiranja	4.375,00 kn
Evidentiranje nerazvrstanih cesta (8 odvojaka)	39.500,00 kn
Izrada geodet snimka za potrebe projektiranja dječjeg igrališta u Sv. Duhu (fakturirano)	2.500,00 kn
Izrada dodatnog tiskanog primjerka UPU Buzeta (fakturirano)	1.875,00 kn
Vodni doprinos (fakturirano)	388,51 kn
Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje NC Cunj (fakturirano)	5.250,00 kn

Najbitnije prenesene obveze iz 2021. godine se odnose na:

- uslugu izrade III. ID PPUG Buzeta (usluga je izvršena i u cijelosti fakturirana u iznosu 49.375,00 kn),
- usluga izrade II ID UPU Buzeta (izvršavanje usluge je u tijeku i ista je djelomično fakturirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 9.812,50 kn)
- uslugu izrade glavnog projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Buzeta (usluga je izvršena i u cijelosti fakturirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 24.875,00 kn) i
- uslugu izrade glavnog projekta adaptacije polivalentnog igrališta uz Srednju školu - betonsko igralište (usluga je izvršena i u cijelosti fakturirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 22.500,00 kn).

Kapitalni podprojekt: Izrada Konzervatorske podloge za Buzet - II dio

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 150.000,00 kn, ugovorene su slijedeće usluge:

- usluga arheološkog rekognosciranja kao stručne podloge za izradu Konzervatorske podloge u iznosu 48.750,00 kn i
- usluga izrade Konzervatorske podloge za šire područje grada Buzeta (podnožje starog grada i šira zona utjecaja) u iznosu 98.750,00 kn.

Realizirana sredstva iznose 6.750,00 kn.

Kapitalni podprojekt: Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta Griža

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 225.000,00 kn sukladno potpisanom ugovoru o sufinanciranju s Fondom zaštite okoliša, ali iz objektivnih razloga nisu stvoreni preduvjeti za dovršetak izrade glavnog projekta sanacije jer se odlagalište Griža u manjem obimu još koristi.

Kapitalni podprojekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 200.000,00 kn uz dodatnih 50.000,00 kn planiranih na održavanju komunalne infrastrukture, radovi su ugovoreni putem jednostavne nabave i ugovoreni u iznosu 260.228,13 kn (dio iznad procijenjene vrijednosti nabave u iznosu 8.228,13 kn iz stavke R378 Uređenje naselja) i nisu realizirana u izvještajnom razdoblju. Realizacija istih je u tijeku.

Kapitalni podprojekt: Izgradnja nogostupa do kapelice Sv. Martin

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 124.375,00 kn radovi su ugovoreni u izvještajnom razdoblju putem jednostavne nabave u iznosu 124.369,10 kn.

Izvođenje radova započeto je krajem izvještajnog razdoblja i ugovoreni radovi su realizirani i plaćeni početkom 2023. godine .

Kapitalni podprojekt: Izgradnja gambionskog zida uz cestu Sv.Martin

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 45.000,00 kn radovi su ugovoreni u izvještajnom razdoblju u planiranom iznosu, izvođenje radova započeto je krajem izvještajnog razdoblja i radovi su u cijelosti realizirani i plaćeni početkom 2023. godine .

Kapitalni podprojekt: Troškovi komunalnog opremanja stanova POS

Kapitalni podprojekt planiran je u iznosu 120.000,00 kn za troškove komunalnog opremanja stanova POS (prvenstveno otkup angažirane snage za buduće stanove). Sredstva nisu utrošena u izvještajnom razdoblju, već su ugovori sa HEP potpisani i 50% iznosa plaćeni u 2023. godini.

Kapitalni podprojekt: Izgradnja dječjeg igrališta u Sv.Duhu Štrped

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 281.835,00 kn. Projekt nije ugovoren niti realiziran u ugovorenom iznosu, već ugovaranje i realizacija slijede u 2023. godini.

Kapitalni podprojekt: Izgradnja javne rasvjete

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 124.000,00 kn, te ugovoren i realiziran u cijelosti u ugovorenom iznosu 122.867,50 kn za zahvate izgradnje i proširenja javne rasvjete više naselja prema Programu građenja.

Kapitalni podprojekt: Rekonstrukcija javne rasvjete od Autobusnog kolodvora do kapelice Sv. Martin

Kapitalni podprojekt planiran je u iznosu 120.000,00 kn i ugovoren je u izvještajnom razdoblju u iznosu 120.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju započeta je realizacija ugovorenih radova (izvedba temeljnih stopa, uzemljenja, kablovi i zemljani radovi), dok su u 2023. godini ugovoreni radovi i započeti radovi II. faze koji su u tijeku.

Kapitalni podprojekt: Usluge stručnog nadzora gradnje

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 33.000,00 kn, te je ugovoren u izvještajnom razdoblju u iznosu 10.000,00 kn za uslugu stručnog nadzora konstruktivne sanacije zgrade Kovačije u Starom gradu.

Kapitalni podprojekt: Uređenje naselja

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 276.304,30 kn i ugovoren je u izvještajnom razdoblju u iznosu 160.292,93 kn.

Realizirana sredstva u iznosu 91.429,80 kn odnose se na slijedeće izvedene radove:

- radovi uređenja fasade škole u Račičkom brijegu u iznosu 74.304,30 kn,
- limarski radovi u Mjesnom odboru Sv. Martin u iznosu 8.035,00 kn i
- radovi izrade AB postolja za montažu autobusnih ndstrešnica u naseljima Valice i Račički brijeg u iznosu 9.090,00 kn.

Ugovoreni su i nisu fakturirani u izvještajnom razdoblju slijedeći troškovi:

- radovi rekonstrukcija nerazvrstanih cesta (dio sredstava korišten zbog prekoračenja procijenjene vrijednosti nabave po provedenoj nabavi za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta) 10.228,13 kn
- dobava i montaža autobusnih čekaonica na autobusnim stajalištima u Valicama i Račičkom brijegu 49.875,00 kn

Kapitalni podprojekt: Komunalno uređenje poduzetničkih zona

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 200.937,50 kn.

Kapitalni podprojekt je ugovoren u iznosu 127.500,00 kn za slijedeće usluge:

- Usluga izrade izmjena i dopuna UPU gospodarske zone Mažinjica 80.000,00 kn
- Izrada glavnog projekta prometnica u zoni Mala huba II - II. faza (opremanje gradskog zemljišta u zoni) 47.500,00 kn

Ugovorene usluge nisu izvršene i trošak nije realiziran.

Kapitalni projekt K103002: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu

Kapitalni podprojekt: Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukciju groblja u Buzetu

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 432.741,00 kn i realiziran u cijelosti u iznosu 432.740,84 kn za financiranje troškova otplate kredita za proširenje gradskog groblja u Buzetu.

Kapitalni projekt K103005: Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska obnova)

Kapitalni podprojekt: Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska obnova)

Kapitalni projekt je planiran u iznosu 3.500.000,00 kn i okončan je postupak ishoda suglasnosti ministarstva financija za kreditno zaduženje. Krajem izvještajnog razdoblja pokrenuta je javna nabava za rekonstrukciju (modernizaciju) javne rasvjete koje je postupak pregleda i ocjene ponuda u tijeku.

Kapitalni projekt K103006: Korištenje obnovljivih izvora energije

Kapitalni podprojekt: Kapitalne pomoći - Park d.o.o. obnovljivi izvori energije

Kapitalni projekt je planiran u iznosu 172.164,00 kn i realiziran u izvještajnom razdoblju u iznosu 15.480,00 kn za podmirenje troškova izrade glavnog projekta za izgradnju fotonaponske elektrane na upravnoj zgradi TD Park. Preostala planirana sredstva za radove nisu realizirana u izvještajnom razdoblju, već tijekom 2023. godine.

PROGRAM 1031: GOSPODARENJE OTPADOM

Aktivnost A103101: Gospodarenje otpadom

Podaktivnost: Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun

Podaktivnost je planirana u iznosu 88.098,44 kn i realizirana je u izvještajnom razdoblju za podmirenje odgovarajućih kreditnih obveza u planiranim iznosima.

Podaktivnost: Kapitalne pomoći Park Buzet za kupnju komunalnog vozila

Podaktivnost je planirana u iznosu 168.000,00 kn temeljem ugovora o sufinanciranju nabave vozila s FZOEU iz prethodnog razdoblja i planirana sredstva su realizirana u cijelosti.

Podaktivnost: Kapitalne pomoći za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada - Park d.o.o.

Podaktivnost je planirana u iznosu 350.000,00 kn temeljem ugovora o sufinanciranju nabave opreme za odvojeno prikupljanje otpada (kante, otpadomjeri i dr.) uz sufinanciranje FZOEU u većem dijelu. Podaktivnost je ugovorena i većim dijelom realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 315.078,00 kn, dok preostale ugovorene nefakturirane obveze iznose 35.100,07 i izvršene su i plaćene u 2023. godini.

Aktivnost A103102: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Grada Buzeta

Podaktivnost: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Grada Buzeta

Stavka je planirana u iznosu 20.000,00 kn i nije ugovorena ni realizirana u izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 1034: EDUKATIVNA STAZA „ŠUME - ZELENO BLAGO BUZEŠTINE“

Tekući projekt t103401: Edukativna staza „Šume - zeleno blago buzeštine“

Tekući podprojekt: Stručni nadzor

Obzirom su sve aktivnosti na projektu okončane tijekom 2021. godine, u 2022. godini planiran je jedino tekući podprojekt Stručno nadzor u iznosu 5.625,00 kn, te je isti u izvještajnom razdoblju u cijelosti realiziran.

PROGRAM 1038: SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU

Aktivnost A103801: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnova

Podaktivnost: Kapitalna pomoć za energetska obnova

Podaktivnost je planirana u iznosu 68.362,50,00 kn i realizirana u iznosu 45.090,00 kn za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije u dijelu koji financira prijavitelj tj. korisnik sredstava za:

- fotonaponsku elektranu na zgradi osnovne škole V. Gržalja u Buzetu u iznosu 31.920,00 kn i
- fotonaponsku elektranu na zgradu Srednje škole Buzet u iznosu 13.170,00 kn.

Sredstva su realizirana nešto niže od planiranih zbog uvođenja porezne stope 0% PDV na sve troškove izgradnje FNE uključivo i projektne dokumentaciju.

Podaktivnost: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnova stambenih i višestambenih objekata

Podaktivnost je planirana u iznosu 75.500,00 kn za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije građanima prijaviteljima na javne pozive FZOEU za energetska obnova stambenih zgrada (obiteljskih kuća) i višestambenih zgrada.

Podaktivnost je realizirana u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 74.456,29 kn od čega:

- u iznosu 17.500,00 kn, po javnom pozivu za sufinanciranje objavljenom krajem 2021. godine za sufinanciranje dokumentacije za energetska obnova obiteljskih kuća i
- u iznosu 56.956,29 kn po javnom pozivu objavljenom u kolovozu 2022. za sufinanciranje projektne dokumentacije za višestambene zgrade.

PROGRAM 1039: ADAPTACIJA VIŠENAMJENSKOG IGRALIŠTA KOD SREDNJE ŠKOLE

Kapitalni projekt 103901: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Srednje škole

Kapitalni projekt je planiran u ukupnom iznosu 1.380.000,00 kn. Tijekom izvještajnog razdoblja započet je postupak javne nabave radova i radovi su ugovoreni početkom 2023. godine u iznosu 1.263.061,50 kn.

Dodatno je početkom 2023. ugovoren i stručni nadzor u iznosu 24.863,85 kn
Radovi su u tijeku.

Izvješće pripremila:

Anica Milković Grbac, pročelnica Upravnog odjela
za gospodarenje prostorom Grada Buzeta

Buzet, 5.5. 2023.



GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju:

b.) Izvešća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET**

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/23-01/27

URBROJ: 2163-3-03/01-23-4

Buzet, 31.5. 2023.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA BUZETA

PREDMET: Dostava Gradskom vijeću Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu na razmatranje i donošenje

Poštovani,

U pravitku sukladno članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), dostavljamo Gradskom vijeću grada Buzeta na razmatranje i donošenje prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Dostavljen prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja upućuje se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Buzeta istodobno s Izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu.

Po prihvaćanju Izvješća od strane Gradskog vijeća, isto se objavljuje u Službenim novinama Grada Buzeta.

GRADONAČELNIK
Damir Kajin, v.r.

PRIVITAK:

- Dopis UO za gospodarenje prostorom – dostava Izvješća
- Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
- Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET**

Upravni odjel za gospodarenje prostorom

KLASA: 363-01/23-01/27

URBROJ: 2163-3-04/01-23-2

Buzet, 5.5. 2023.

Grad Buzet - GRADONAČELNIK

- ovdje -

PREDMET: Dostava Gradonačelniku Izvješća o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na razmatranje i upućivanje Gradskom vijeću na donošenje

Poštovani,

U pravitku sukladno članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), dostavljamo na razmatranje i upućivanje na donošenje Gradskom vijeću Grada Buzeta prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Dostavljen prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja upućuje se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Buzeta istodobno s Izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu.

Po prihvaćanju Izvješća od strane Gradskog vijeća, isto se objavljuje u Službenim novinama Grada Buzeta.



PROČELNICA

Anica Milković Grbac, dipl.inž.arh.

PRIVITAK:

- Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
- Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21 i 10/21), a u svezi s člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana __. lipnja 2023. godine donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

1.

Prihvata se Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

2.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavit će se u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

KLASA: 021-05/23-01/____
URBROJ: 2106/01-01/01-23-____
Buzet, __.06. 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Davor Prodan

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje ovo Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

U nastavku su obrazložene planirane aktivnosti i izvršenje istih prema:

- planiranim rashodima Proračuna za 2022. godinu i
- planiranim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Program 1026: Javna uprava i administracija

Aktivnost A1026: Redovna djelatnost odjela

Podaktivnost GIS prostornih podataka

Podaktivnost je planirana u iznosu 185.000,00 kn i izvršena je u cijelosti u izvještajnom razdoblju u iznosu 181.162,50 kn.

Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Aktivnost A102701: Održavanje komunalne infrastrukture

Podaktivnosti A1027:

Održavanje atmosferskih voda

Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje groblja

Održavanje javnih i zelenih površina

Održavanje nerazvrstanih cesta

Troškovi zimske službe

Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu

Komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu ugovorene na godišnjoj razini s Trgovačkim društvom „Park” u ukupnom planiranom iznosu 3.733.000,00 kn i realizirane su u cijelosti u iznosu 3.732.584,98 kn.

U narednom razdoblju biti će vrlo vjerojatno potrebno osiguravati dodatna sredstva za održavanje komunalne i komunalne vodne infrastrukture na postojećoj razini, obzirom na povećanje svih ulaznih troškova i smanjenje očekivanih prihoda.

Podaktivnost: Održavanje šumskih i poljskih puteva

Podaktivnost je planirana u iznosu 200.000,00 kn i ugovorena putem jednostavne nabave u iznosu 188.960,00 kn. Obzirom je ista ugovorena krajem godine, fakturirana je u izvještajnom razdoblju djelomično u iznosu 125.960,00 kn, dok je preostali dio radova sanacije šumskih i poljskih puteva realiziran u 2023. godini.

Podaktivnost: Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije

Podaktivnost je planirana u iznosu 97.398,75 kn.

Podaktivnost je realizirana u ukupnom iznosu 14.293,75 kn za troškove nabave nedostajuće i zamjene dotrajale prometne signalizacije, prometnih ogledala i informativnih tabela za javne površine, te troškove njihove montaže.

Ugovoreni obveza iz 2022. godine i prethodnih razdoblja nema.

Podaktivnost: Održavanje naselja

Podaktivnost je planirana u iznosu 547.000,00 kn, od čega na namjenski prijenos za ugovorene obveze iz 2021. godine otpada 27.000,00 kn.

Podaktivnost je ukupnom planiranom iznosu i realizirana u iznosu 386.128,99 kn.

Ugovorena sredstva u 2022. odnose se na slijedeće zahvate održavanja:

Čišćenje divlje deponije Minjera	6.400,00 kn
Rad autoplatformom sječa i piljenje grana u St. Gradu (poč. Šetnjice)	3.312,50 kn
Sanacija urušenih zidina St. Grada _Vatrogasni dom i Baštion	83.700,00 kn
Malčiranje i krčenje šumskih puteva u MO Mlun	23.036,11 kn
Izrada fasade doma u Sv. Ivanu	33.405,94 kn
Rad stroja za uređenje puteva uz naselje Valice	15.000,00 kn
Sanacija asfalta Kratice St Grad	40.672,64 kn
Uklanjanje visećeg mosta na stazi 7 slapova	3.000,00 kn
Farbanje, gletanje, impregniranje zidova i lakiranje parketa dom Sv. Martin	13.292,00 kn
Malčiranje šumskog puta u MO Štrped	6.875,00 kn
Košnja trimerom i kosilicom	1.243,75 kn
Rekonstrukcija šahta oborinske odvodnje Juradi	5.565,00 kn
Uređenje puta Kavci - Vala (ravnanje, odvodnja)	1.500,00 kn
Čišćenje i odvoz grmlja zbog smanjene vidljivosti u Riječkoj ulici	395,10 kn
Malčiranje zemljišta, piljenje grana i odvoz na deponiju u Franečićima	2.244,20 kn
Pregled dječjih igrališta i izrada Izvješća i troškovnika sanacije	11.590,00 kn
Zamjena brava na rudnicima na Stazi 7 slapova	2.400,00 kn
Građevinski materijal (cement, kistovi, boja) za MO Štrped	1.123,80 kn
Popravak oštećenog stupa JR na lokaciji Most (prijava štete osiguranju)	3.875,00 kn
Hitna sanacija šumskih puteva nakon poplave u MO Krušvari	23.750,00 kn
Sanacija seoskih puteva u MO Svi Sveti	24.062,50 kn
Usluga odvoza glomaznog otpada Cunj - Griža	564,85 kn
Raščišćavanje cesta_hitna sanacija u MO Sovinjak	4.800,00 kn
Raščišćavanje cesta_hitna sanacija u MO Sovinjak (dionica Pij - izvor)	6.375,00 kn
Nabava građevinskog materijala za MO Štrped (cement, pijesak,..)	4.963,53 kn
Laminat za prostor MO Sovinjak	2.619,36 kn
Sanacija šumskih i poljskih puteva u MO Roč	6.000,00 kn
Farbanje svlačionica nogometnog stadiona u Buzetu	4.865,63 kn
Popravak semaforškog uređaja	3.900,00 kn
Projekti sanacije zidova (odroni nerazvrstanih cesta nakon poplava)	32.963,44 kn
Sanacija potpornog zida u Dragi	21.600,00 kn
Uređenje šterne u Barušićima	24.000,00 kn
Popravak autobusnih nadstrešnica	4.566,25 kn
Malčiranje k.č. u Sjevernoj ulici (POS – gradska čestica)	1.037,50 kn
Nasipavanje uz rub asfalta u Puškima	2.540,63 kn
Popravci dječjih igrališta	47.593,75 kn

Prekoračenje troškova održavanja javne rasvjete	545,00 kn
Ugovori o zakupu za pano Grad tartufa	2.314,32 kn
Sanacija šumskih i poljskih puteva_u MO Vrh	30.000,00
Sanacija šumskih i poljskih puteva u MO Štrped	10.000,00
Zidarski radovi u Domu Krušvari	8.000,00 kn

Podaktivnost: Troškovi održavanja besplatne bežične internet zone na području Grada Buzeta

Podaktivnost je planirana u iznosu 12.776,25 kn i utrošena je u iznosu 10.500,00 kn za podmirenje usluge održavanja infrastrukture za besplatnu bežičnu internet zonu na području Grada Buzeta i infrastrukturu postavljenu u sklopu projekta Wifi4U.

Aktivnost A102702: Ostale usluge

Podaktivnost: Deratizacija i dezinfekcija

Podaktivnost je planirana u iznosu 25.000,00 kn, ugovorena po provedenoj jednostavnoj nabavi i realizirana u iznosu 17.327,40 kn za provođenje redovnih mjera preventivne deratizacije i dezinfekcije sukladno ugovornim rokovima, te suzbijanje insekata (stršljena) s javnih površina na području Grada Buzeta.

Podaktivnost: Troškovi higijeničarskog servisa

Podaktivnost je planirana u iznosu 125.000,00 kn i utrošena u izvještajnom razdoblju u iznosu 115.099,05 kn za izvršenje higijeničarskih usluga zbrinjavanja pasa i mačaka lotalica i sličnih usluga.

Podaktivnost: Geodetske i ostale intelektualne usluge i Usluge za pripremu prijava za EU projekte

Podaktivnost je planirana je u ukupnom iznosu 454.800,52 kn i ugovorena je u ukupnom planiranom iznosu za podmirenje izvršenih geodetskih, odvjetničkih i konzultantskih usluga i usluga sudskih vještaka, usluga u pripremi prijava gradskih investicija, pripreme projekata i u postupcima raspolaganja nekretnina. Od ukupnog ugovorenog iznosa, na ugovorene obveze za koje je izvršen namjenski prijenos iz 2021. godine otpada 80.410,00 kn , a preostali iznos otpada na ugovorene obveze iz tekuće godine.

Podaktivnost je realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 198.247,30 kn.

Podaktivnost: Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara”

Podaktivnost je planirana u iznosu 4.318,00 kn i nije realizirana u izvještajnom razdoblju za podmirenje troškova izvršenja po nalogu komunalnog redara.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete

Podaktivnost: Utrošena energija za javnu rasvjetu

Podaktivnost je planirana u iznosu 460.000,00 kn i realizirana u ukupnom planiranom iznosu uz prekoračenje u iznosu 22.896,42 kn (dio računa za 12. mjesec) koji iznos je teretio stavku „Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina“. Sredstva su korištena za podmirenje troškova utrošene električne energije za funkcioniranje javne rasvjete.

Podaktivnost: Održavanje javne rasvjete”

Podaktivnost je planirana u iznosu 124.000,00 kn, ugovorena putem jednostavne nabave i utrošena u cijelosti za podmirenje usluge tekućeg i interventnog održavanja javne rasvjete.

Podaktivnost: Naknada za energetske usluge

Podaktivnost je planirana u iznosu od 153.000,00 kn u skladu s ugovorenom visinom naknade po provedenom postupku energetske obnove javne rasvjete. Stavka je realizirana u iznosu 152.902,56 kn.

Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

Aktivnost A1028: Izgradnja vodovodne mreže

Podaktivnost: Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže

Podaktivnost je planirana u iznosu 453.084,60 kn.

Sredstva nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost A1028: Izgradnja kanalizacije

Podaktivnost: Park odvodnja – prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata

Podaktivnost je planirana u iznosu 764.543,75 kn (uz dodatni planirani prihod Park odvodnje d.o.o. s naslova naknade za razvoj). Stavka je realizirana u izvještajnom razdoblju, u iznosu 67.600,00 kn. Realizirana sredstva odnose se na:

- izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju (održavanje) kanalizacijskog kolektora u trupu državne ceste D 44 u Riječkoj ulici u iznosu 17.800,00 kn,
- izradu izvedbenog arhitektonskog projekta parternog uređenja na dionici fekalne odvodnje Stari grad u iznosu 17.000,00 kn,
- izradu geodetske podloge (snimka) za potrebe projektiranja odvodnje Stari grad u iznosu 12.800,00 kn,
- izradu idejnog projekta oborinske i sanitarne odvodnje Stari Grad u iznosu 10.000,00 kn i
- izradu izvedbenog projekta oborinske i fekalne odvodnje Stari grad u iznosu 10.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanalizacijskog kolektora u Riječkoj ulici u iznosu 17.800,00 kn i realizirana je u izvještajnom razdoblju.

Ugovoren je i izrađen idejni i izvedbeni projekt za kanalizaciju Stari grad – II. faza, kao i arhitektonski projekt uređenja partera Stari grad, sve na ugovorenoj dionici crkva Sv. Jurja – Pjacalet.

Nakon zatvaranja financijske konstrukcije s Hrvatskim vodama (uvrštenjem u redovito financiranje Hrvatskih voda) pokrenuta je u izvještajnom razdoblju javna nabava i ugovoreno izvođenje radova odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta (dionica od Sv. Jurja do Pjacaleta). Javna nabava okončana je početkom 2023. godine i potpisan ugovor, te su ugovoreni radovi u tijeku.

Nadalje, po uspješnom rješavanju imovinsko – pravnih odnosa na trasi, omogućena je prijava kanalizacije Mala huba II na financiranje iz NPOO. Kapitalni projekt nije ugovoren ni realiziran u 2022. godini, već je javna nabava pokrenuta kada su za isto stvoreni uvjeti tj. početkom 2023. godine, ponude otvorene, te se očekuje donošenje odluke o odabiru.

U listopadu 2022. potpisan je Sporazum o sufinanciranju radova rekonstrukcije Riječke ulice s Hrvatskim cestama kojim je u kapitalnu investiciju uključena i rekonstrukcija dionice glavnog kolektora u dijelu od Spomenika do Mašimove škulje s iznosom

sufinanciranja Park odvodnja d.o.o. (kao supotpisnika Sporazuma) u procijenjenom iznosu od 484.543,75 kn. Za predmetne radove u izvještajnom razdoblju nije pokrenut postupak javne nabave i isti nisu ugovoreni. Imenovano je dosada od strane Hrvatskih cesta stručno povjerenstvo za provedbu javne nabave s uključenim predstavnicima Grada Buzeta i Park odvodnje d.o.o. i objava postupka javne nabave se očekuje uskoro.

Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora

Aktivnost A1029: Adaptacija i održavanje poslovnih prostora

Podaktivnost: Adaptacija i održavanje poslovnih prostora

Podaktivnost je planirana u iznosu 175.000,00 kn, ugovorena u iznosu 127.746,62 kn od čega za:

- priznavanje izvršenih ulaganja u poslovne prostore u iznosu 27.075,00 kn i
- zahvate održavanja poslovnih prostora u iznosu 100.671,42 kn kako slijedi:

Prerada limarije na zgradi PI Verzi	7.208,13 kn
Nabava polica za PI Verzi	2.232,00 kn
Izrada razvoda mreže u PI Verzi	13.490,00 kn
Farbanje ulaza u poslovni prostor Štaba TO	14.187,50 kn
Dobava i ugradnja bojlera u PI Verzi	15.550,00 kn
Popravak drvenih škurnica u PI Verzi	2.937,50 kn
Silikoniranje prozora i erti, uklanjanje plijesni i farbanja u PI Verzi	17.550,00 kn
Nabava WI fi pojačivača signala za PI Verzi	1.307,50 kn
Izrada i ugradnja panela u protupožarno krilo	6.787,50 kn
Sanacija keramičkih pločica (terasa iznad gradske knjižnice)	4.734,38 kn
Režijski troškovi (prefakturirano dijelom upravitelju PI Verzi)	14.686,91 kn

te realizirana u iznosu 120.958,92 kn.

Podaktivnost: Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

Podaktivnost je planirana u iznosu 39.000,00 kn za sufinanciranje razmjerno vlasničkom udjelu aktivnosti na sanaciji krovništa u zgradama u kojima Grad Buzet posjeduje poslovni prostor. Realizirana je u iznosu 34.680,68 kn.

Aktivnost A1029: Održavanje stambenih prostora

Podaktivnost: Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene

Podaktivnost je planirana u iznosu 63.955,28 kn. Stavka je realizirana u iznosu 76,45 kn za troškove režija.

Podaktivnost: Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

Podaktivnost je planirana u iznosu 100.000,00 kn za sufinanciranje troškova sanacije krovništa na zgradama u kojima Grad Buzet ima u suvlasništvu stambene prostore. Aktivnost nije realizirana u izvještajnom razdoblju, obzirom nije pripremljena dokumentacija za sanaciju krovništa od strane drugih suvlasnika.

Podaktivnost: Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u Starom gradu Buzetu, Roči i Humu

Stavka je planirana u iznosu 5.000,00 kn i nije utrošena u izvještajnom razdoblju. U početnoj je fazi obrada dva zahtjeva za sufinanciranjem. U ovisnosti o kompletiranju dokumentacije podnositelja, realizirati će se i planirana sredstva.

Podaktivnost: Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore

Stavka je planirana u iznosu 135.000,00 kn i ugovorena je u izvještajnom razdoblju u iznosu 94.822,50 kn. Realiziran je manji dio ugovorenih zahvata u iznosu 39.935,00 kn.

U izvještajnom razdoblju ugovoreni su slijedeći manji zahvati po Mjesnim odborima:

Uređenje svlačionica u društvenom domu Vrh	39.935,00 kn
Nabava i montaža ograde uz društveni dom Prodani	16.000,00 kn
Ograđivanje Društvenog doma Sv. Donat	15.137,50 kn
Elektro i vodovodne instalacije za čajnu kuhinju Dom Roč	23.750,00 kn

Aktivnost A1029: Ostali materijalni izdaci za održavanje gradskih nekretnina

Podaktivnost: Ostali materijalni troškovi održavanja gradskih nekretnina”

Stavka je planirana u iznosu 260.000,00 kn i utrošena je u iznosu 247.690,95 kn za podmirenje režijskih i ostalih tekućih troškova održavanja gradskih prostora za izvještajno razdoblje.

Izvješće pripremila:

Anica Milković Grbac, pročelnica Upravnog odjela
za gospodarenje prostorom Grada Buzeta

Buzet, 5.5. 2023.